



**КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**  
**ПЯТЫЙ СОЗЫВ**  
**Пятое заседание**

**Р Е Ш Е Н И Е**

*25 мая 2012 года*  
*г. Кудымкар*

*№ 35*

*Об отчете по исполнению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (2011-2013 годы) за 2011 год*

Рассмотрев отчет по исполнению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (2011-2013 годы) за 2011 год, **Кудымкарская городская Дума**

**Р Е Ш И Л А:**

1. Отчет по исполнению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (2011-2013 годы) за 2011 год, принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать отчет по исполнению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (2011-2013 годы) за 2011 год в печатном средстве массовой информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству и муниципальной собственности (С. В. Лунегов)

Глава города Кудымкара – председатель  
Кудымкарской городской Думы

А.Н.Голубков

**Отчет**  
по исполнению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»  
(2011-2013 годы) за 2011 год

**Мероприятия, реализуемые за счет средств местного и краевого бюджетов**

Наименование мероприятия	План, тыс. рублей		Факт, тыс. рублей		Итоги реализации мероприятия (с указанием причин не исполнения мероприятия)
	Местный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Краевой бюджет	
Разработка ПСД и реконструкция с переводом на газ котельной № 9 и строительство распределительного газопровода к котельной № 9	2500,0	7500,0	2500,0	0	Срок реализации проекта 2011-2012 годы. В 2011 году построен распределительный газопровод к котельной № 9 по ул. Конституции, 1 в г. Кудымкаре, начаты работы по реконструкции котельной. Окончание проекта запланировано на июль - август 2012 года. В связи с чем, заявка на софинансирование, направлена в Министерство регионального развития ПК в апреле 2012 года
Строительство магистралей к жилищному фонду, не имеющему централизованного водоснабжения, разработка ПСД (ул. Жукова)	690,0	2070,0	0	0	В 2011 году проведены конкурсные процедуры на разработку ПСД. Подрядчиком ООО «Берег – Строй» обязательства не выполнены, контракт расторгнут. Реализация данного мероприятия в период с 2012-2015 годы предусмотрена КМП «Благоустройство МО «Городской округ – город Кудымкар» в 2012-2015 годах»
Строительство теплотрассы по ул. Плеханова, в городе Кудымкаре	500,0	1500,0	0	0	В 2011 году строительство теплотрассы закончено. В связи с тем, что положительное заключение экспертизы представлено ООО «Кудымкарские тепловые сети» в 2012 году, доля местного бюджета оплачена в апреле 2012 года, заявка на софинансирование расходов направлена в Министерство регионального развития ПК в апреле 2012 года
Установка светодиодных ламп наружного освещения - 12 шт.	70,0	0	0	0	Реализация данного мероприятия в период в 2012-2013 годы предусмотрена КМП «Благоустройство МО «Городской округ – город Кудымкар» в 2012-2015 годах»

### Мероприятия, реализуемые счет собственных средств предприятий

Мероприятие	Собственные средства предприятия, тыс. рублей		Итоги реализации мероприятия (с указанием причин не исполнения мероприятия)
	план	факт	
<b>ОАО «Кудымкарский водоканал»</b>			
Строительство станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на БОС	600,0	0,0	Отсутствие средств
Скважина № 6 (ПСД и бурение)	1300,0	0,0	Отсутствие средств
<b>ООО «Кудымкарские тепловые сети»</b>			
Замена тепловой сети с применением труб в ППУ изоляции в бесканальном исполнении	296,0	1109,0	Замена 50,0 м тепловой сети к зданию кинотеатра «Комсомолец», построена тепловая сеть протяженностью 610,0 м к жилым домам по ул. Плеханова (с привлечением бюджетных средств), заменено 176 м тепловой сети к зданию Киноцентра в изоляции из базальтостекловолокна
<b>ОАО «Кудымкарские электрические сети»</b>			
<i>за счет средств надбавки к тарифу</i>			
Реконструкция ВЛ-10 кВ	1217,1	1461,7	от ТП-72 до ТП-50
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	2493,2	2246,3	д. Романово, от ТП-116 Фидер № 2, фидер № 1 и № 2 от ТП - 121
Реконструкция КТПН	1324,0	1436,8	Реконструкция КТПН – 3 (замена однострансформаторного на двухтрансформаторный)
<i>за счет собственных средств</i>			
Прокладка КЛ-10 кВ	285,7	160,9	от ТП-60 до ТП-15
Установка автоматической системы ком. учета (АСКУЭ)	535,4	738,0	Установка автоматической системы контроля учета электроэнергии
<b>ООО «ЭКО – ГОРОД»</b>			
Приобретение гусеничного трактора	2000,0	400,0	Приобретен гусеничный трактор
Разработка скважины для обеспечения водой полигона	250,0	0,0	Работы по разработке скважины перенесены на 3 квартал 2012 года
Строительство гаража на полигоне	1500	240,0	В стадии незавершенного строительства, готовность объекта 60%
<b>ООО «Уралгазсервис»</b>			
Строительство сетей газопровода низкого давления для частного сектора (микрорайон "Больничный городок")	8230,0	6711,0	В стадии незавершенного строительства