



**КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Седьмое заседание**

Р Е Ш Е Н И Е

*31 августа 2012 года
г. Кудымкар*

№ 63

Об информации по выполнению мероприятий комплексной муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2015 годы»

Рассмотрев представленную информацию по выполнению мероприятий комплексной муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2015 годы» за первое полугодие 2012 года, **Кудымкарская городская Дума**

Р Е Ш И Л А:

1. Прилагаемую информацию по выполнению мероприятий комплексной муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2015 годы», принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству и муниципальной собственности (С.В.Лунегов)

Глава города Кудымкара – председатель
Кудымкарской городской Думы

А.Н.Голубков

Информация о выполнении мероприятий комплексной муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2015 годы»

Мероприятие программы	Информация о выполнении мероприятия	Выполнение объемов работ, %
Строительство и капитальный ремонт улиц в гравийном исполнении	По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт от 05.04.2012 года №0156300018412000002-0089542-01/5 с ИП Гуриновым Иваном Михайловичем на проведение работ по капитальному ремонту гравийных дорог, общая протяженность участков дорог 2816 м, срок окончания работ согласно контракта 15.08.2012 года.	на 10.08.2012 года работы выполнены на 90%, не произведен водоотвод
	По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт от 14.06.2012 № 0156300018412000022-0089542-02/23 с ООО «Технострой» на проведение работ по капитальному ремонту дорог в гравийном исполнении общая протяженность участков дорог 5736 м, срок окончания работ согласно контракта 30.08.2012 года.	на 10.08.2012 года работы выполнены на 86%, не произведен водоотвод и монтаж водопропускных труб
Строительство тротуаров в асфальтобетонном исполнении	По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт от 05.04.2012 №0156300018412000005-0089542-02/07 с ООО «Технострой» на проведение работ по устройству тротуаров в асфальтобетонном исполнении общей площадью 5050 кв.м, срок окончания работ согласно контракта 15.08.2012 года.	на 10.08.2012 года работы выполнены на 70%, не выполнен монтаж плит и устройство твердого покрытия на 30% улиц
	По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт от 19.04.2012 №01563000018412000004-0089542-01/10, с ООО «Лидер» на проведение работ по устройству тротуаров в асфальтобетонном исполнении общей площадью 2040 кв. м, срок окончания работ согласно контракта 01.08.2012 года.	Работы выполнены, назначена приемочная комиссия
Строительство и капитальный ремонт улиц в асфальтобетонном исполнении	<p>На электронной площадке «Сбербанк-АСТ» размещена конкурсная документация о проведении открытых аукционов по предметам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт дороги местного значения на территории города Кудымкара по ул. Мира (от ул. Леваневского до ул. Новоселов), протяженность участка дороги - 500 м, стоимость работ согласно ПСД 2664,5 тыс. рублей, срок окончания работ 15.10.2012; - ремонт дороги местного значения на территории города Кудымкара по ул.Коркиных (от ул. Леваневского до ул.Давыдова), протяженность участка дороги - 542,8 м, стоимость работ согласно ПСД 2155,3 тыс. рублей, срок окончания работ 15.10.2012; - ремонт дороги местного значения на территории города Кудымкара по ул.Свердлова (от моста ч/з реку Иньва до моста ч/з реку Олыч) включая перекресток дорог ул.Свердлова-ул.Кузнецова), протяженность участка дороги 2316,6 м, стоимость работ согласно ПСД 11 804,9 тыс. рублей, срок окончания работ 30.09.2012; 	На текущую дату определен победитель по двум аукционам: ремонт дорог по ул.Ленина и ул.Свердлова – ООО «Арсенал»

	- ремонт дороги местного значения на территории города Кудымкара ул.Ленина (от перекрестка дорог ул. М.Горького до моста через реку Иньва), протяженность участка дороги - 630 м, стоимость работ согласно ПСД 3 261,7 тыс. рублей, срок окончания работ 30.09.2012	
Прокладка магистральных водопроводов по улицам города не имеющим централизованного водоснабжения	По результатам открытых аукционов заключены муниципальные контракты с ОАО «Кудымкарский водоканал»: - от 24.07.2012 № 0156300018412000046-0089542-01/31 по строительству наружного водопровода в городе Кудымкаре, срок окончания работ согласно контракта 30.09.2012 года; - от 08.08.2012 № 0156300018412000053-0089542-02/32 по строительству наружного водопровода в г. Кудымкаре, срок окончания работ согласно контракта 30.09.2012 года	Работы ведутся по графику
Ремонт уличных сетей наружного освещения	По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Уралспецмонтаж» от 28.06.2012 № 0156300018412000037-0089542-02/30 на выполнение работ по ремонту наружного освещения по улицам города Кудымкара, срок окончания работ согласно контракта 30.09.2012 года	Работы ведутся по графику
Установки детских площадок	По результатам проведенного запроса котировок заключен муниципальный контракт с ОАО «Кудымкарское коммунальное предприятие» от 13.06.2012 № 0156300018412000027-1/22 на проведение работ по установке 2 детских площадок, срок окончания работ согласно контракта 30.08.2012 года	Работы ведутся
Установка остановочных комплексов	По результатам проведенного запроса котировок заключен муниципальный контракт с ООО «Старт» от 05.06.2012 № 0156300018412000024-1/20 по установке остановочных комплексов в городе Кудымкаре по адресам: ул.Братчикова, ул.8Марта, ул.М.Горького, срок окончания работ согласно контракта 30.08.2012 года	Работы выполнены, назначена приемочная комиссия
Установка контейнеров для мусора	По результатам проведенного запроса котировок заключен муниципальный контракт с ИП Бузмаков Игорь Аркадьевич от 05.06.2012 № 0156300018412000025-1/19 по установке 44 контейнеров для мусора, срок окончания работ согласно контракта 30.09.2012 года.	На 10.08.2012 года работы выполнены на 80% (изготовлены 44 контейнера, нет подсыпки площадок)
Озеленение территории города Кудымкара	По результатам проведенного запроса котировок заключен муниципальный контракт с ООО «Чистый город» от 28.06.2012 № 0156300018412000040-1/27 и заключен прямой договор от 10.07.2012 № 12 на проведение работ по озеленению территории города Кудымкара, срок окончания работ согласно контракта 30.08.2012 года.	Работы ведутся