



**КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Второе заседание**

Р Е Ш Е Н И Е

*28 февраля 2014 года
г. Кудымкар*

№ 17

Об информации по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Администрации города Кудымкара в 2012 году на реализацию КМП программы «Благоустройство муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2012 – 2015 годы» раздел «Капитальный ремонт и строительство проезжей части улиц в асфальтобетонном исполнении»

Рассмотрев информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского округа по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Администрации города Кудымкара в 2012 году на реализацию комплексной муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2012–2015 годы» раздел «Капитальный ремонт и строительство проезжей части улиц в асфальтобетонном исполнении», **Кудымкарская городская Дума**

Р Е Ш И Л А:

1. Прилагаемую информацию по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных администрации города Кудымкара в 2012 году на реализацию комплексной муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2012–2015 годы» раздел «Капитальный ремонт и строительство проезжей части улиц в асфальтобетонном исполнении» принять к сведению.

2. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара».

3. Контроль по исполнению данного решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету (Башкатова Л.В.).

Глава города Кудымкара - председатель
Кудымкарской городской Думы

А.Н.Голубков

Информация
по результатам проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных администрации города Кудымкара в 2012 году
на реализацию комплексной муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2012–2015 годы»
раздел «Капитальный ремонт и строительство проезжей части улиц в
асфальтобетонном исполнении»

Контрольно-ревизионной комиссией городского округа проведена плановая проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Администрации города Кудымкара в 2012 году на реализацию КМП «Благоустройство муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2012 – 2015 годы» раздел «Капитальный ремонт и строительство проезжей части улиц в асфальтобетонном исполнении».

Капитальный ремонт дорог местного значения проводился по ул.Свердлова, ул.Ленина, ул.Мира и ул. Коркиных.

Решением Думы городского округа предусмотрены ассигнования на реализацию программы на сумму 19989 тыс. руб. Финансирование мероприятий программы произведено на сумму 19911 тыс. руб.

Работы по капитальному ремонту дорог выполнялись ООО «Дорожно-строительная компания «АРСЕНАЛ».

В ходе проверки установлены нарушения на общую сумму 1 899 473,81 руб., в том числе:

- не эффективное использование средств бюджета на сумму 1 411 317,76 руб.;

- не правомерное расходование бюджетных средств на сумму 488 156,05рублей.

При проверке подтверждающих документов выявлено отсутствие акта оценки состояния дорог и ведомости дефектов на ремонт дорог, установленных при ее осмотре.

Проектная документация на ремонт автомобильных дорог местного значения составлена по каждой улице на сумму 99 900 руб. Муниципальный заказ размещен на основе локально-сметных расчетов. Необходимость в разработке проектной документации отсутствует. Расходование бюджетных средств на сумму 99 900 руб. является не эффективным использованием средств бюджета города.

Локальные сметные расчеты составлены с нарушением технологии ремонта дорог : в составе ремонтных работ отсутствует вид работ – розлив вяжущих материалов (ТЕР 27-06-026-01). В общих журналах работ подрядной организацией работы по розливу вяжущих материалов указаны. Согласно протоколам испытания асфальтобетона материалы сцепления между слоями дорог по ул. Мира и ул. Коркиных отсутствуют.

Акт обследования технического состояния дорог с определением объема разрушения поверхности дорог отсутствует. В сметных расчетах объем работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной

смесью с разрушением поверхности более 1 м² определен произвольно в размере 25 % от площади покрытия дороги. Приемка скрытых работ по ходу выполнения работ не осуществлялась. Объем расходов на проведение ямочного ремонта от общей суммы расходов составляет 6930234 руб. или 35%. Документы, удостоверяющие качество материалов (литая и горячая асфальтобетонная смесь), поставляемых для выполнения работ, отсутствуют.

В ходе проверки технико-эксплуатационных характеристик по ремонту дорог произведены замеры протяженности и ширины асфальтобетонного покрытия, обочин ремонтируемого участка дороги. По ул. Мира установлено следующее несоответствие объемов работ. Согласно актам КС-2 устройство покрытия составляет 4000 кв.м. Фактически площадь покрытия составила 3602 кв.м., По ул. Коркиных - согласно актам КС-2 устройство дорожного покрытия составляет 3257 кв.м. Фактически площадь покрытия составила 2941,7 кв.м. По результатам замеров фактического выполнения ремонтных работ по ул. Ленина и ул. Свердлова установлено выполнение работ сверх объемов, указанных в актах приемки выполненных работ. Выполнение работ по объектам осуществлялось не в соответствии с муниципальными контрактами. Допущено неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 488156,05руб. Проверка качества дорог проведена с привлечением КГБУ «Управления автомобильных дорог и транспорта» Пермский край. Проведены три вырубki верхнего слоя покрытия по вышеназванным улицам. Согласно протоколов испытания состав асфальтобетона по ул. Мира соответствует требованиям ГОСТа, но толщина верхнего слоя меньше сметных показателей на 1,5 см, толщина нижнего слоя меньше проекта на 4,7 см. В результате покрытия асфальтобетонной смесью дороги по ул. Мира не в соответствии с локально-сметным расчетом излишне оплачено 403621,09 руб., что является не эффективным использованием средств бюджета. По ул. Коркиных асфальтобетон не соответствует требованиям ГОСТа по водонасыщению и уплотнению отобранных проб, в результате не эффективно использованы средства краевого бюджета на сумму 680847,5 руб., средства бюджета города 226949,17 руб. Во всех пробах установлено отсутствие сцепления с нижним слоем. Также при визуальном осмотре данных участков дорог установлено наличие трещин, выбоин, просадок дорожного покрытия и подъездов к остановочным комплексам, что подтверждено фотоснимками. Положения раздела 8 муниципальных контрактов на ремонт дорог местного значения в части гарантийного обслуживания данных дорог в течение трех лет не исполняются.

В ходе проверки установлено отсутствие блоков фундаментных железобетонных, используемых под установку стоек дорожных знаков. В подтверждение замены работ представлен локальный сметный расчет на устройство железобетонного фундамента под дорожные знаки.

По результатам проверки главе администрации г.Кудымкара направлено представление для принятия мер по устранению нарушений.

Администрацией города 29.11.2013года направлена претензия в адрес ООО «ДСК «Арсенал» о возмещении сумм неэффективного расходования средств.