



**КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**  
**ПЯТЫЙ СОЗЫВ**  
**Седьмое заседание**

**Р Е Ш Е Н И Е**

*24 июня 2016 года*  
*г. Кудымкар*

*№ 55*

*Об информации по результатам проверки целевого и эффективного расходования средств бюджета на ремонт помещения для открытия дошкольных групп в МБОУ г. Кудымкара «Специальная (коррекционная) школа – детский сад № 12 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»*

Рассмотрев информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского округа по результатам проверки целевого и эффективного расходования средств бюджета на ремонт помещения для открытия дошкольных групп в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Кудымкара «Специальная (коррекционная) школа – детский сад № 12 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», **Кудымкарская городская Дума**

**Р Е Ш И Л А:**

1. Информацию Контрольно - ревизионной комиссии городского округа по результатам проверки целевого и эффективного расходования средств бюджета на ремонт помещения для открытия дошкольных групп в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Кудымкара «Специальная (коррекционная) школа – детский сад № 12 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету (Башкатова Л.В.).

Председатель Кудымкарской городской Думы

Ю.А.Мехоношина

Глава города Кудымкара –  
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

## Информация

по результатам проверки целевого и эффективного расходования средств бюджета на ремонт помещения для открытия дошкольных групп в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Кудымкара «Специальная (коррекционная) школа – детский сад № 12 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

На проведение ремонтных работ для открытия дошкольных групп МБСКОУ «Начальная школа-детский сад №12» постановлением администрации города Кудымкара от 18.06.2015 №735-01-02 выделена субсидия в сумме 5421,1 тыс.руб. С учетом внесённых изменений сумма средств на реализацию мероприятия составила 6959,9 тыс. руб.

В нарушение п.2 ст.72 Бюджетного кодекса договора на закупку товаров и капитальный ремонт Учреждением заключены до доведения субсидий и заключения Соглашения, что является нарушением п.3 ст.219 Бюджетного кодекса РФ. Проведенным контрольным мероприятием установлены факты искусственного дробления заказа в целях закупки товаров и услуг без проведения конкурсных торгов. Учреждением заключены 17 контрактов на ремонтные работы с целью приведения в нормативное состояние помещений по адресу г. Кудымкар, ул. Загородная, дом 4 на общую сумму 5421,1 тыс.рублей, при этом каждый договор заключен на сумму менее 400 тыс.руб.

Совокупный годовой объем закупок Учреждения за 2015 год составил 13938,3 тыс.руб. Закупки у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 года 1841,1 тыс.руб., в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ – 8545,7 тыс.руб. Закупки у единственного поставщика сумма договора до 400,0 тыс. руб. осуществлены в нарушение п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ более чем на 50% от совокупного годового объёма закупок и составили 61,3% на сумму 8545,7 тыс.руб.(суммовые ограничения превышены на 1576,5 тыс.руб).

Условиями договоров, заключенных на проведение ремонтных работ, не всегда конкретизированы помещения, в которых будут проведены работы, что при определённых видах работ не позволило идентифицировать помещения, в которых проводились работы и соответственно, проверить объёмы выполненных работ. При проведении выборочных контрольных обмеров в период проверки установлено, что муниципальным заказчиком были приняты и оплачены не выполненные работы на сумму 72,5 тыс. руб.

При визуальном осмотре всех видов работ, произведенных в помещении, выявлен ряд дефектов, допущенных при производстве работ:

- ремонт штукатурки стен в помещениях в ряде мест выполнен по неподготовленной поверхности, что не отвечает требованиям ФЭР. Участки трубопроводов отопления, регистры отопления, местами, полностью не

покрашены, покрашены без подготовки поверхности или покрашены, с одной стороны. Наблюдаются частичные отслоения штукатурки, трещины на дверных откосах входных групп, над плинтусами. Вследствие покраски металлических конструкций без подготовки поверхности на перилах наблюдается ржавчина. Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении заказчиком договорных обязательств. В нарушение п.2.2.3.4 «Положения о МКУ «Отдел капитального строительства города Кудымкара»» функции заказчика и технического контроля по строительству, ремонту и текущему содержанию объектов социального значения, находящихся в муниципальной собственности Отдел капитального строительства города Кудымкара не осуществляет.

В смету на «Благоустройство территории», планировка участка включена на площади 160 кв.м. Не эффективное использование земельного участка составляет 152,5 кв.м.