



**ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

РЕШЕНИЕ

26 апреля 2017 года

№ 46

Об информации по результатам проверки эффективности расходования средств местного бюджета, направленных на подготовку проектной документации по газификации муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» за период 2014-2016 годов

Рассмотрев информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского округа по результатам проверки эффективности расходования средств местного бюджета, направленных на подготовку проектной документации по газификации муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» за период 2014-2016 годов, Кудымкарская городская Дума РЕШАЕТ:

1. Информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского округа по результатам проверки эффективности расходования средств местного бюджета, направленных на подготовку проектной документации по газификации муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» за период 2014-2016 годов принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.

Председатель
Кудымкарской городской Думы

Ю.А.Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

Информация
проверки эффективности расходования средств местного бюджета,
направленных на подготовку проектной документации по газификации
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
за период 2014 – 2016 годов

Контрольно-ревизионной комиссией проведена проверка эффективности расходования средств местного бюджета, направленных на подготовку проектной документации по газификации муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» за период 2014–2016 годов в МКУ «Отдел капитального строительства города Кудымкара».

В ходе проверки установлено следующее.

В бюджете города Кудымкара на 2014 год предусмотрено проведение проектно-изыскательных работ по строительству газопровода низкого давления по улицам города общей протяженностью 4,03 км.

По итогам открытого аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию Объекта со сроком выполнения работ до 15.11.2014года. Нарушены сроки окончания работ на 25 дней. Оплата произведена в размере 100 %.

В 2015 году муниципальный заказ на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сетей газопровода размещен путем проведения открытых конкурсов по определению подрядчика по следующим объектам:

- строительство газопровода протяженностью 6,33 км. Муниципальный контракт заключен со сроком выполнения работ до 29.02.2016 года. Фактически проектная документация выполнена и передана 25.10.2016 года;
- строительство газопровода протяженностью 1 км. Муниципальный контракт заключен со сроком выполнения работ до 17.04.2016 года, фактически проектная документация передана 10.10.2016 года. Муниципальный заказ на выполнение проектных работ по строительству сетей газопровода размещен при отсутствии данного объекта в составе мероприятий Программы, а также при отсутствии лимитов бюджетных обязательств на 2015г. Основания для проведения открытого конкурса отсутствовали;
- строительство газопровода протяженностью 10,41км. Заключен муниципальный контракт, со сроком представления проектной документации 01.06.2016г. Фактически документация передана 20.12.2016г. Проектная документация принята при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы, данное заключение дано 28.12.2016г. Средства за выполнение проектной документации перечислены в полном объеме. При

перечислении средств не учтено несвоевременное предоставление проектной документации (задержка на 201 день) и не начислена сумма пени.

Расчет максимальной (начальной) цены муниципального контракта проведен с не соблюдением положений статьи 22 ФЗ № 44-ФЗ. Стоимость муниципальной закупки на выполнение проектной документации определена исходя из средней суммы затрат на проектирование 1 км газопровода по трем суммовым предложениям по оказанию аналогичных услуг. Согласно п.9 ст.22 ФЗ № 44-ФЗ следовало цену контракта определить проектно-сметным методом, руководствуясь сметным нормативом СБЦП 81-2001-14 «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятия, зданий, сооружений». В результате стоимость проектной документации в расчете на 1 км протяженности сети газопровода по каждому объекту строительства разная и свидетельствует о завышении стоимости муниципальной услуги на выполнение проектных работ по строительству сетей газопровода практически в два раза.

Муниципальное задание установлено на выполнение проектной документации для строительства сетей газопровода протяженностью 17,74 км. Проектная документация составлена на 15,931 км. Изменение муниципального задания не произведено. В результате допущено перечисление средств бюджета без учета фактического выполнения натуральных показателей муниципального задания.

В 2016 году предусмотрено оформление землеустроительной документации и заключены два муниципальных контракта в т.ч.:

- муниципальный контракт со сроком исполнения работ до 01.06.2016г. Работы выполнены на 62 дня позже. Оплата произведена в размере 100% ;
- муниципальный контракт со сроком исполнения работ по 01.06.2016г. Работы выполнены с нарушением сроков на 146 дней. Оплата произведена в полном объеме.

На геодезическую съёмку и обработку геодезических данных, изготовление технических планов на газопровод участка №1,№2,№3 заключен контракт со сроком выполнения работ в течении сорока пяти рабочих дней после начала выполнения работ. Работы по участкам №2 и №3 выполнены с нарушением сроков на 149 дней. Оплата произведена в полном объеме.

Таким образом, в ходе проверки эффективности расходования средств местного бюджета, направленных на подготовку проектной документации по газификации муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», установлены нарушения на общую сумму 1002,0тыс.руб., в том числе:

- не эффективное использование средств бюджета города Кудымкара на сумму 71,1тыс.руб.;
- неправомерное использование средств бюджета города Кудымкара на сумму 450,0тыс. руб.;
- излишнее перечисление средств бюджета города Кудымкара на сумму 480,9тыс. руб.