



**ПЕРМСКИЙ КРАЙ  
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**24 ноября 2017 года**

**№ 114**

**Об информации о результатах проверки расходования бюджетных средств, направленных на ремонт дорог общего пользования местного значения по улицам Строителей, Калинина, Горького города Кудымкара**

Рассмотрев информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского округа по результатам проверки расходования бюджетных средств, направленных на ремонт дорог общего пользования местного значения по улицам Строителей, Калинина, Горького города Кудымкара, Кудымкарская городская Дума РЕШАЕТ:

1. Прилагаемую информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского округа по результатам проверки расходования бюджетных средств, направленных на ремонт дорог общего пользования местного значения по улицам Строителей, Калинина, Горького города Кудымкара принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.

Председатель  
Кудымкарской городской Думы

Ю.А.Мехоношина

Глава города Кудымкара –  
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

## Информация

о результатах проверки расходования бюджетных средств, направленных на ремонт дорог общего пользования местного значения по улицам Строителей, Калинина, М. Горького города Кудымкара

На основании удостоверения Контрольно-ревизионной комиссии проведена проверка расходования бюджетных средств, направленных на ремонт дорог общего пользования местного значения по улицам Строителей, Калинина, М. Горького города Кудымкара, в МКУ «Отдел капитального строительства города Кудымкара».

В ходе проверки установлено следующее.

Решением Кудымкарской городской Думы предусмотрены ассигнования на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 29046,5тыс. руб. Финансирование мероприятий программы произведено на сумму 28901,3тыс. руб.

Муниципальный заказ на ремонт дорог общего пользования местного значения размещен на аукционе в электронном виде в системе ЕИС. В нарушение ст. 33 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ, в заявке технические и качественные характеристики муниципального заказа указаны не в полном объеме. В техническом задании не определен тип и марка асфальтобетонной смеси, марка битума, эмульсии битумной. В техническом задании предусмотрено устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4,5 см, расчет максимальной цены контракта проведен исходя из укладки асфальтобетона 5 см.

Оценка состояния дорог документально не оформлена. К проверке представлены дефектные акты с перечислением видов работ аналогичным видам работ локального сметного расчета. В данных актах объем разрушения поверхности дорог площадью более 1м<sup>2</sup> и другие количественные показатели не отражены.

При проверке обоснованности локального сметного расчета установлено следующее:

- по позициям 3,15,28 ЛСР предусмотрен розлив вяжущих материалов количеством 38,454т, разлито—25,7642 т. Причиной явилось применение коэффициента перевода м<sup>3</sup>/тонн в размере 0,67, следовало перевод осуществить в пропорции 1:1. Излишне предусмотрен розлив вяжущих материалов в количестве 12,7 т. на сумму 93680,94 руб.;

- по позициям 4,5,16, 17, 29, 30 ЛСР предусмотрено устройство покрытия горячей асфальтобетонной смеси, плотностью каменных материалов 3 т/м<sup>3</sup> и более. В ходе согласования материалов подрядчиком предложено применить асфальтобетонную смесь плотностью 2,38 т/м<sup>3</sup>. ОКС согласовал применение асфальтобетонной смеси данной плотности, что ведет к изменению сметной стоимости работ по ремонту дорог. Стоимость работ по вышеназванным

позициям в ЛСР не изменена. В результате установления цен не в соответствии с применяемыми материалами завышена сметная стоимость по данному виду работ на 1627590,0 руб. Фактически дороги покрыты асфальтобетонной смесью типа Б марки II плотностью 2,38 т/м<sup>3</sup> ;

- по позициям 6, 18, 31 ЛСР объем перевозки асфальтобетонной смеси определен без учета нормы расхода асфальтобетона, установленного ГСЭН 27-06-020-02. В ЛСР заложена перевозка асфальтобетона в количестве 3840 т, следовало - 4446,14 т. Занижение сметной стоимости составило 437742,19 руб.;

- по позициям 8, 21, 33 ЛСР по предложению Подрядчика произведена замена материала «щебень» материалом «асфальтовая крошка». Сопоставительная ведомость об изменении сметной стоимости ремонта в исполнительной документации отсутствует. В ЛСР планировалось укрепление обочин щебнем 5 см, в актах о приемке выполненных работ расход асфальтовой крошки составляет с учетом укладки толщиной 10см. Документы, подтверждающие цену м<sup>3</sup> асфальтовой крошки, в исполнительной документации отсутствуют и к проверке не представлены. В нарушение п. 4.24. МДС 81-35.2004 ОКСом допущена оплата расходов по поставке материалов, включенных в акты, без подтверждения фактической стоимости материалов. В ходе проверки в подтверждение дополнительно представлено коммерческое предложение Подрядчика по материалу «асфальтобетонная крошка» по цене 206,29 руб. за 1 м<sup>3</sup> без учета транспортных расходов. Прямые затраты при укреплении обочин щебнем в ЛСР в текущих ценах на 1 апреля 2016 года составляли 1186113,0руб. В акте прямые затраты по асфальтовой крошке с доставкой на расстояние 200 км сложились на сумму 2135923,0 руб.;

- при переводе прямых затрат в текущие цены по состоянию на 01.04.2016 по позициям 9, 22, 34 ЛСР применена двойная индексация затрат по перевозке грузов автомобилями на повышающие коэффициенты 7,12 и 6,92. Завышение сметной стоимости работ по ремонту дорог составило 4586052,17 руб.

В целом сметная стоимость работ по ремонту дорог общего пользования местного значения по улицам Строителей, Калинина, М. Горького города Кудымкара с учетом накладных расходов и сметной прибыли завышена на 5985721,91 руб.

В ходе проверки технико-эксплуатационных характеристик по ремонту дорог произведены контрольные обмеры протяженности и ширины асфальтобетонного покрытия, обочин дороги по ул.Калинина. Согласно акту устройство покрытия составляет 12376 кв.м, исходя из протяженности дороги 1768м, ширины дороги 7м и обочин по 1,5м. Фактически площадь покрытия составила 13016,36кв.м, ширина дороги - 6,96м, протяженность – 1870,3м, что свидетельствует о недостоверности технического задания на оказание муниципальной услуги. В ходе проверки установлено несоответствие толщины покрытия обочин асфальтовой крошкой (в акте обочина дороги укреплена толщиной 10см, фактически толщина покрытия 4-5 см. );

- отсутствие бетонного оголовка в объеме 10 м<sup>3</sup>;

- в связи с расположением дорожного покрытия вплотную с тротуарами, карманами, наличием водоотводных канав в асфальтобетонном исполнении работы по расчистке водоотводных канав не проводились. Разработка канав в

объеме 320 м<sup>3</sup> заложена не обоснованно. Отвалы грунта по обочинам улицы Калинина отсутствуют. Вывоз грунта автомобилями в ЛСР и в актах не предусмотрен.

В ходе проверки технико-эксплуатационных характеристик дороги по ул. Калинина установлено завышение объема выполненных работ на сумму 2888526,06 руб., из них за счет:

- включения работ по ремонту дороги, выполнение которых в ходе осмотра дороги фактически не подтвердилось на сумму 764403,6 руб.;

- в связи с изменением материалов, применяемых при устройстве асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Калинина, допущена оплата не в соответствии с выполненными работами на сумму 351800,82 руб.;

- по причине применения в двойном размере повышающих коэффициентов при переводе прямых затрат в цены по состоянию на 01.04.2017 года, объем расходов по перевозке асфальтобетона и асфальтовой крошки автомобилями на расстояние 200 км завышен на сумму 488848,4 руб.;

- завышения суммы накладных расходов и сметной прибыли, из-за повышенного объема расходов по оплате труда по ул. Калинина - 1283473,24 руб.

Таким образом, в ходе проверки расходования бюджетных средств, направленных на ремонт дорог общего пользования местного значения по улицам Строителей, Калинина, М. Горького города Кудымкара установлены нарушения на общую сумму 8874,2тыс. руб., в том числе:

- не эффективное использование средств бюджета города по причине завышения сметной стоимости работ по ремонту дорог на сумму 300,8тыс. руб.;

- не эффективное использование средств краевого бюджета из-за завышения сметной стоимости работ по ремонту дорог на сумму 5685,0тыс. руб.;

- завышение объема выполненных работ на сумму 2888,5тыс.руб.