



**КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Восьмое заседание**

Р Е Ш Е Н И Е

*28 сентября 2012 года
г. Кудымкар*

№ 72

*Об информации по результатам проверки
реализации краевой целевой программы
«Газификация Пермского края 2008-2010гг.»*

Рассмотрев информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского округа по результатам проверки реализации краевой целевой программы «Газификация Пермского края 2008-2010гг.», **Кудымкарская городская Дума**

Р Е Ш И Л А:

1. Прилагаемую информацию по результатам проверки реализации краевой целевой программы «Газификация Пермского края 2008-2010гг.», принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара».
3. Контроль по исполнению данного решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету (Башкатова Л.В.).

Глава города Кудымкара – председатель
Кудымкарской городской Думы

А.Н.Голубков

Информация
по результатам проверки реализации краевой целевой программы
«Газификация Пермского края 2008-2010гг.»

Контрольно-ревизионной комиссией городского округа проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных Администрации г.Кудымкара на реализацию краевой целевой программы «Газификация Пермского края 2008-2010гг.» в части предоставления бюджетных инвестиций по реконструкции с переводом на природный газ котельной №2 и 5 в 2008-2010гг.

В ходе проверки выявлено по:

1.Реконструкции с переводом на природный газ котельной № 2
города Кудымкара

Решением Думы муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» от 28.05.2009г. №45 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа от 10.12.2007 года №152 «О бюджете муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2008 год и на период до 2010 года» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию краевой целевой программы «Газификация Пермского края 2008-2010гг.»-«Реконструкция с переводом на природный газ котельной №2 в сумме 13 000,0 тыс. руб., в т.ч. за счет регионального фонда - 9 750,0 тыс.руб., за счет муниципального фонда - 3 250,0 тыс.руб.

Для участия в краевой целевой программе «Газификация Пермского края 2008-2010гг.» в соответствии с Законом Пермского края от 24 декабря 2007 года №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» Постановлением главы Администрации от 19.09.2008 года №710 утвержден инвестиционный проект по объекту общественной инфраструктуры муниципального значения МО «Городской округ-город Кудымкар» - «Реконструкция с переводом на природный газ котельной №2, г.Кудымкара» и определены объемы и источники финансирования расходов в разрезе мероприятий по объектам, входящим в краевую целевую программу «Газификация Пермского края 2008-2010гг.».

Постановлением Правительства Пермского края из фонда софинансирования на основании представленной заявки на реализацию мероприятий по краевой целевой программе «Газификация Пермского края 2008-2010гг.» для МО «Городской округ-город Кудымкар» установлены объемы денежных средств за счет средств бюджета Пермского края в размере 9 750,00 тыс.руб. (постановление от 24.11.2008 года №638-п) на реализацию инвестиционного проекта - «Реконструкция с переводом на природный газ котельной № 2 г.Кудымкар».

В соответствии с программой проведена проверка на предмет целевого, эффективного и рационального использования бюджетных средств, направленных на реализацию краевой целевой программы «Газификация Пермского края 2008-2010гг.», а также вопроса соблюдения требований Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» в Управлении ЖКХ г.Кудымкара.

В проверяемом периоде Управлением по результатам аукциона А 36-10/08 от 19.11.2008г. был заключен муниципальный контракт (далее Контракт) № 34 от 01.12.2008г. с ООО «ТГС-сервис» на выполнение работ по реконструкции котельной №2 по Рабочему проекту со сроком выполнения работ: начало – 01.12.2008г., окончание - 30.12.2008г. Выполнение работ подтверждено актами о выполнении работ формы КС-2(далее акт КС-2) и справками о выполнении работ формы КС-3 (далее справка КС-3) на сумму 13 000,00тыс.руб. Фактические расходы составили в объеме выделенных средств.

Следует отметить, что сроки начала и окончания работ нарушены на 278 дней. Согласно контракта (п.11.5) «За нарушение сроков завершения строительства объекта Подрядчик уплачивает пению в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере до 0,01 % от договорной цены за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательств». Однако оплата произведена в полном объеме, без учета суммы штрафа и пени за нарушение сроков завершения строительства объекта. Подрядчику излишне оплачено 558278,35 руб.

2.Реконструкции с переводом на природный газ котельной № 5 города Кудымкара

Для участия в краевой целевой программе «Газификация Пермского края 2008-2010гг.» в соответствии с Законом Пермского края от 24 декабря 2007 года №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» Постановлением главы Администрации от 19.09.2008 года №710 утвержден инвестиционный проект по объекту общественной инфраструктуры муниципального значения МО «Городской округ-город Кудымкар» - «Реконструкция с переводом на природный газ котельной №5, г.Кудымкара» и определены объемы и источники финансирования расходов в разрезе мероприятий по объектам, входящим в краевую целевую программу «Газификация Пермского края 2008-2010гг.».

Решением Думы муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» от 28.08.2009г. №78 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа от 24.12.2008 года №171 «О бюджете муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2009 год и на период до 2011 года» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию краевой целевой программы «Газификация Пермского края 2008-

2010гг.»-«Реконструкция с переводом на природный газ котельной №5 в сумме 9 592,0 тыс. руб., в т.ч. за счет регионального фонда - 6 280,1 тыс.руб., за счет муниципального фонда - 3 311,9 тыс.руб.

Постановлением Правительства Пермского края из фонда софинансирования на основании представленной заявки на реализацию мероприятий по краевой целевой программе «Газификация Пермского края 2008-2010гг.» для города Кудымкара установлены объемы денежных средств за счет средств бюджета Пермского края в сумме 6 280,1тыс.руб (постановление от 23.10.2009 г. №764-п) на реализацию инвестиционного проекта - «Реконструкция с переводом на природный газ котельной №5, г.Кудымкар».

В соответствии с программой проведена проверка на предмет целевого, эффективного и рационального использования бюджетных средств, направленных на реализацию краевой целевой программы «Газификация Пермского края 2008-2010гг.», а также вопроса соблюдения требований Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» в Управлении ЖКХ г.Кудымкара.

В проверяемом периоде Управлением по результатам аукциона А 01-03/09 от 23.04.2009г. был заключен муниципальный контракт (далее Контракт) № 34 от 01.12.2008г. с ООО «ТГС-сервис» на выполнение работ по реконструкции котельной №5 по рабочему проекту со сроком выполнения работ по Контракту: начало – 07.05.2009г., окончание - 25.12.2010года. Выполнение работ подтверждено актами о выполнении работ формы КС-2 и справками о выполнении работ формы КС-3 на сумму 9 592,0тыс.руб. Фактические расходы составили в объеме выделенных средств.

В бюджетной отчетности Управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации г.Кудымкара, представленной в Финансовое управление администрации города отклонений от данных учета не установлено.

Проверкой целевого, эффективного и рационального использования бюджетных средств, направленных на реализацию краевой целевой программы «Газификация Пермского края 2008-2010гг.», проведенной в Управлении ЖКХ г.Кудымкара, по представленным документам нарушений не обнаружено.

По результатам проверки главе Администрации г. Кудымкара направлено представление для принятия мер по устранению нарушений выявленных ревизией и недопущению их впредь.

Информация по результатам ревизии направлена в адрес Кудымкарской городской прокуратуры.