



КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

26 октября 2012 года
г. Кудымкар

№ 79

*Об информации по результатам проверки
использования бюджетных средств на
реализацию приоритетных региональных
проектов в 2011 году*

Рассмотрев информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского округа по результатам проверки использования бюджетных средств на реализацию приоритетных региональных проектов в 2011 году, **Кудымкарская городская Дума**

Р Е Ш И Л А:

1. Прилагаемую информацию по результатам проверки использования бюджетных средств на реализацию приоритетных региональных проектов в 2011 году принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету (Башкатова Л.В.).

Глава города Кудымкара - председатель
Кудымкарской городской Думы

А.Н.Голубков

Информация
по результатам проверки использования бюджетных средств
на реализацию приоритетных региональных проектов в 2011 году

Контрольно-ревизионной комиссией городского округа проведена плановая проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию приоритетных региональных проектов в 2011 году в Администрации г. Кудымкара.

В соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 года №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» (далее Закон №165-ПК) муниципальное образование «Городской округ-город Кудымкар» в 2011 году участвовало в пяти приоритетных региональных проектах (далее ПРП) «Качественное здравоохранение», «Муниципальные дороги», «Новая школа», «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» и «Достойное жилье». Реализация региональных проектов проведена следующим образом (таблица 1).

Таблица 1
тыс.руб.

Наименование приоритетного регионального проекта	Фактич. затраты	Бюджет ПК				Бюджет г.Кудымкара		
		Утверждено	Поступило	Освоено	% исп.	Утверждено	Освоено	% исп.
Качественное здравоохранение	220,0	165,0	165,0	165,0	100	65,0	65,0	100
Муниципальные дороги	6880,9	6000,0	4800,0	4481,9	74,7	399,0	399,0	100
Новая школа	28938,1	22017,4	22017,4	21993,4	99,9	6920,7	6920,7	100
Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы	1383,8	2551,5	776,06	686,06	26,9	663,8	663,8	100
Достойное жилье	5040,55	3600,0	3600,0	3587,9	99,7	1200	1200	100
ИТОГО (в т.ч. неосвоенных средств прошлых лет)		34333,9 (7815,26)	31358,46	30914,26	90,0	9248,5	9248,5	100

В городском бюджете для финансирования приоритетных региональных проектов предусматривались средства в сумме 43582,4тыс.руб., в том числе:

- средства регионального фонда – 34333,6тыс.руб.(7815,26тыс.руб.-2010год.)
- средства бюджета города – 9248,5тыс.руб.

Решением Думы городского округа от 27.12.2010г. №107 в бюджет на 2011год и период до 2013г. на реализацию приоритетных региональных проектов заложена муниципальная доля в сумме 6958,3тыс.руб., средства Пермского края – 20874,9тыс.руб.

В ходе исполнения бюджета внесены изменения с увеличением доходной и расходной части бюджета на сумму 15749,2тыс.руб.

Фактически субсидии, передаваемые из фонда софинансирования Пермского края поступили в сумме 31358,46 тыс.руб. и освоены в сумме 30914,26тыс.руб., что составляет 90,0 % от плановых назначений. Средства местного бюджета использованы в сумме 9248,5тыс.руб. или 100% от утвержденных сумм бюджета.

По проекту «Муниципальные дороги» работы не велись, по причине отсутствия утвержденных объемов расходов в бюджете на 2011год. В результате

некачественного выполнения работ Подрядчиком в 2010г. заявка в край на софинансирование в сумме 1200,0тыс.руб. не направлялась. Освоение средств бюджета края за 2010год составило 74,7%. Кредиторская задолженность 2010г. погашена в полном объеме.

По ПРП «Новая школа» средства освоены на 99,9%. Кредиторская задолженность составили 24,0тыс.руб и находится на счете бюджета г.Кудымкара. При проведении встречных проверок выявлено: в нарушение п.3 ст. 42 №94-ФЗ от 21.07.2005г. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» конкурсных процедур на выполнение одноименных работ в одном периоде не проводила. Работы выполнены по заключенным прямым договорам. В МОУ ДОД «ДЮСШ» денежные средства краевого бюджета, выделенные на ремонт зала тяжелой атлетики, направлены на оплату текущего ремонта тренерской, что является необоснованным расходованием субсидий краевого бюджета. При проверке объемов выполненных работ установлены факты завышения объемов в каждом проверяемом учреждении на общую сумму 40994руб.(МОУ ДОД «ДЮСШ», МДОБУ Детский сад «11», МДОБУ Детский сад №16», МБОУ «СОШ №2»).

В результате несвоевременной подачи заявок на софинансирование по проекту «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» не получены средства в сумме 1775,4тыс.руб. или 89,2% от утвержденных сумм в бюджете на 2011год и не освоены средства 2010г. в сумме 90,04тыс.руб.(16,1%), а именно:

- МБУК «Культурно-деловой центр» заключил контракт и договор на выполнение работ только в 4 квартале 2011года. на сумму 474,8тыс.руб., что привело к расходованию средств бюджета города в объеме 100% от выделенного объема, а денежные средства края не освоены в сумме 1421,4тыс.руб. или 100%.

- МБОУ ДОД «Кудымкарская школа искусств» средства местного бюджета освоила в сумме 75,0тыс.руб.(100%), средства края в сумме 201,0тыс.руб. Не профинансировано 45,0тыс.руб.(20% от суммы софинансирования) в связи с тем, что работы выполнены в ноябре 2011года и заявка подана в край в конце года.

- МУС «Стадион Парма» денежные средства, выделенные в 2010году в сумме 539,1тыс.руб. освоены на 83,3% или 449,06тыс.руб. Работы по контрактам приняты в декабре 2011года в полном объеме, но не оплачены. Кредиторская задолженность составила 90,0тыс.руб.

- МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс - плавательный бассейн» освоил выделенные средства в сумме 51,0тыс.руб.(85%).Работы приняты в августе 2011года. Заявка на сумму 9,0тыс.руб.(20%) не профинансирована.

- МОУ ДОД «ДЮСШ» денежные средства местного бюджета освоены 100% или 100,0тыс.руб. Договор заключен только в ноябре 2011года на сумму 100,0тыс.руб. Заявка на софинансирование не подана. Не профинансировано из края 300,0тыс.руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012г. составила 144,0тыс.руб.

Проверкой правильности расходования средств бюджета в 2011году на реализацию приоритетных региональных проектов установлено:

Проект «Качественное здравоохранение»

Для участия в ПРП в соответствии с Законом Пермского края от 24 декабря 2007 года №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», постановлением главы Администрации города Кудымкара от 04.07.2011 года №677 утверждены объемы расходов в разрезе мероприятий по объектам, входящим в приоритетный региональный проект «Качественное здравоохранение».

Решением Кудымкарской городской Думы от 24.06.2011 года №37 внесены поправки в Решение Думы от 27.12.2010 года № 107 «О бюджете муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» на 2011 год и период до 2013 года», где предусмотрены расходы по софинансированию проекта «Качественное здравоохранение» в сумме 220,0 тыс.руб., из них доля бюджета Пермского края составила 165,0 тыс.руб., доля городского бюджета - 55,0 тыс.руб.

В соответствии с требованиями п.5 Постановления №5-п Администрацией г.Кудымкара направлена заявка на участие в ПРП в Министерство здравоохранения Пермского края письмом от 05.07.2011 года за №2251.

Постановлением Правительства Пермского края от 03.08.2011 года №523-п «Об утверждении общего объема расходов, перечня мероприятий и объектов по направлению «Приведение существующей материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с установленными требованиями» ПРП «Качественное здравоохранение» в 2011 году в отдельных муниципальных районах и городском округе Пермского края для муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» предусмотрены средства в бюджете Пермского края в сумме 165,0 тыс.руб.

В соответствии с требованиями п.1.3. Постановления Правительства Пермского края от 25.01.2008 года №5-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение» указанные средства планировалось направить на выполнение предписаний надзорных органов.

Для реализации ПРП «Качественное здравоохранение» на основании заявок в бюджете на 2011 год средства выделены Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Кудымкарская поликлиника» (далее Поликлиника).

В проверяемом периоде Поликлиникой заключены муниципальный контракт и договора на ремонтные работы на сумму 220000 руб.:

- на ремонт кабинета №1 на сумму 159000 руб.;
- на ремонт вытяжной системы вентиляции в кабинете №1 на сумму 15564 руб.;
- на ремонт кабинета №76 и №81 на сумму 45436 руб.

Фактические расходы составили в объеме выделенных средств, подтверждены актами сдачи (приемки) выполненных работ.

Проверкой целевого, эффективного и рационального использования бюджетных средств, направленных на реализацию ПРП «Качественное здравоохранение» проведенной по платежным документам и заключенным контрактам, представленным в отдел здравоохранения администрации города МУ «Кудымкарская городская поликлиника» нарушений не установлено.

При встречной проверке использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ПРП «Качественное здравоохранение» МБУЗ «Кудымкарская городская поликлиника» за 2011 год нарушений не выявлено.

Отчет на 01.01.2012 года об использовании средств фонда софинансирования социальных расходов по ПРП «Качественное здравоохранение», предоставленный в Министерство здравоохранения Пермского края соответствует представленным документам.

Проект «Муниципальные дороги»

Решением Думы городского округа от 27.12.2010 года №107 «О бюджете муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2011 год и на период до 2013 года» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию ПРП «Муниципальные дороги» в сумме 8000,0 тыс. руб. в т.ч. за счет регионального фонда - 6000,0 тыс.руб., за счет муниципального фонда - 2000,0 тыс.руб.

В процессе реализации ПРП «Муниципальные дороги» в бюджет города внесены поправки решением Думы городского округа от 25.02.2011 года №1. В результате в городском бюджете с учетом поправок на реализацию ПРП «Муниципальные дороги» на 2011 год предусмотрено средств в сумме 6399,0 тыс. руб., из них субсидии, передаваемые из регионального фонда софинансирования – 6000,0 тыс. руб., муниципальный фонд – 399,0 тыс. руб.

Для участия в ПРП в соответствии с Законом Пермского края от 24 декабря 2007 года №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» Постановлением

главы Администрации от 12.05.2011 года №505 утверждены объемы расходов в разрезе мероприятий по объектам, входящим в ПРП «Муниципальные дороги».

Постановлением Правительства Пермского края из фонда софинансирования на основании представленной заявки на реализацию мероприятий ПРП «Муниципальные дороги» для города Кудымкара установлены объемы денежных средств за счет средств регионального бюджета на капитальный ремонт дорог (улиц) и искусственных сооружений на них, находящихся в муниципальной собственности в сумме 6000,00 тыс.руб. (постановление от 25.07.2011 года №474-п).

В соответствии с программой проведена проверка на предмет целевого, эффективного и рационального использования бюджетных средств, направленных на реализацию ПРП «Муниципальные дороги», а также вопроса соблюдения требований Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» в Управлении по развитию инфраструктуры и ЖКХ г.Кудымкара (далее Управление).

В проверяемом периоде Управлением была проведена оплата кредиторской задолженности в сумме 4880898,37 руб. в т.ч.:

- за капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования 4481898,37 руб. (региональная доля) по муниципальному контракту №15 от 06.07.2010года со сроком исполнения работ до октября 2010года. При приемке объемов выполненных работ было выявлено несоответствие работ с техническим заданием и составлен акт проверки от 02.11.2010года с указанием сроков устранения выявленных дефектов (доп.согл.№б/н от 01.02.2011года) до 30.06.2011года. На момент проверки нарушения не устранены.

- за разработку ПСД на капитальный ремонт дорожного полотна и тротуаров по ул.Герцена, Калинина и 50 лет Октября - 399000 руб. (муниципальная доля).

В нарушение ст.2 закона Пермского края от 24.12.2007года №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» Управлением по развитию инфраструктуры и ЖКХ не соблюдались условия софинансирования(75% - доля бюджета Пермского края, 25% - средства местного бюджета). В рамках Соглашения №135-П от 05.08.2011года «О совместной деятельности, направленной на реализацию ПРП «Муниципальные дороги» Администрация не обеспечила освоение средств бюджета Пермского края.

В бюджетной отчетности Управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации г.Кудымкара, представленной в Финансовое управление администрации города отклонений от данных учета не установлено.

Проверкой целевого, эффективного и рационального использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Муниципальные дороги», проведенной в Управлении ЖКХ г.Кудымкара, по представленным документам нарушений не обнаружено.

Проект «Новая школа»

Для участия в ПРП в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 года №165-ПК «О региональном фонде софинансирования социальных расходов» Администрацией города Кудымкара разработан «Проект муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» приоритетного проекта «Новая школа».

Решением Кудымкарской городской Думы от 27.12.2010 года № 107 «О бюджете муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» на 2011 год и на период до 2013 года» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного регионального проекта «Новая школа» 10072,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств регионального фонда софинансирования расходов в сумме 7554,0 тыс.рублей и за счет средств бюджета города Кудымкара - 2518,0 тыс.рублей.

В процессе реализации проекта дополнительно в бюджет города внесены поправки решениями Думы городского округа по средствам 2011 года на сумму 17610,9 тыс.рублей., по средствам 2010 года (остатки не поступивших средств на 01.01.2011) на сумму 1255,2 тыс. руб.

В целом, в бюджете городского округа на реализацию ПРП «Новая школа» предусмотрено 28938,1 тыс.рублей, из них субсидии, передаваемые из регионального фонда софинансирования, - 22017,4 тыс.рублей, средства бюджета города Кудымкара - 6920,7 тыс.рублей.

В соответствии с требованиями п.2 Постановления Правительства Пермского края от 25.01.2008 №6-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа» Администрацией города Кудымкара направлены шесть заявок на участие в ПРП в Министерство образования Пермского края на сумму 27682,9 тыс.рублей. В данных заявках определены объекты и виды работ, обоснование планируемых средств, а также сумма расходов по видам работ, подлежащих к реализации настоящим региональным проектом, в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлениями главы администрации города:

- от 17.02.2011 года № 155 на сумму 10072,0 тыс.рублей (доля муниципалитета в сумме 2518,0 тыс.рублей, региональная доля в сумме 7554,0 тыс.рублей);
- от 23.03.2011 года № 295 на сумму 4371,6 тыс.рублей (доля муниципалитета в сумме 1092,9 тыс.рублей, региональная доля - 3278,7 тыс.рублей).
- от 17.06.2011 года № 606 на сумму 6012,0 тыс.рублей (доля муниципалитета в сумме 1503,0 тыс.рублей, региональная доля - 4509,0 тыс.рублей);
- от 17.08.2011 года № 825 на сумму 1220,0 тыс.рублей (доля муниципалитета в сумме - 305,0 тыс.рублей, региональная доля - 915,0 тыс.рублей);
- от 26.10.2011 года № 1038 на сумму 4161,3 тыс.рублей (доля муниципалитета в сумме 3121,0 тыс.рублей, региональная доля - 1040,3 тыс.рублей);
- от 07.11.2011 года № 1091 на сумму 1846,0 тыс.рублей (доля муниципалитета в сумме 1384,5 тыс.рублей, региональная доля - 461,5 тыс.рублей).

Постановлениями Правительства Пермского края на основании представленных заявок на реализацию мероприятий по лицензированию и капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений для муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» утвержден объем расходов на реализацию ПРП «Новая школа» на 2011 год в сумме 20762,2 тыс.рублей, за счет остатков субсидий краевого бюджета 2010 года по постановлению Правительства Пермского края от 24.01.2011 года №25-п - 1255,2 тыс. руб.

Фактически израсходовано на реализацию ПРП 28914,1 тыс.рублей, в том числе за счет субсидий краевого бюджета - 21993,4 тыс.рублей, средств бюджета города - 6920,7 тыс.рублей.

Таким образом, субсидии краевого бюджета освоены на 99,9 %, средства бюджета города на 100 %. Остаток неиспользованных субсидий в сумме 24 тыс. руб. находится на счете бюджета города Кудымкара.

Согласно документов, представленных Управлением образования администрации города Кудымкара к проверке, фактически произведенные расходы в 2011 году, подтверждены оправдательными документами: актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), локально-сметными расчетами и счетами фактурами.

Оплата за выполненные работы (предоставление услуг) и по приобретению оборудования производилась муниципальными учреждениями на основании заключенных муниципальных контрактов, договоров подряда и договоров поставки в соответствии с утвержденным перечнем объемов расходов на реализацию ПРП «Новая

школа» в муниципальном образовании «Городской округ-город Кудымкар» на сумму 28914,1 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2011 года по данным Управления образования администрации города составляет 24 тыс.рублей, при встречных проверках объем задолженности подтвержден.

Проведены встречные проверки в двух муниципальных бюджетных учреждениях. В ходе встречных проверок в нарушение п. 1.4. Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа», утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 № 6-п, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» выполнялись отдельные работы в рамках реализации приоритетного проекта при отсутствии предписаний надзорных органов.

Проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»

Для участия в ПРП в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 года №165-ПК «О региональном фонде софинансирования социальных расходов» Администрацией города Кудымкара разработан «Проект муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» приоритетного проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы».

Решением Думы городского округа от 27.12.2010 года №107 «О бюджете муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2011 год и на период до 2013 года» на реализацию ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2255,2 тыс. руб. в т.ч. доля бюджета края – 1691,4 тыс.руб., средства муниципального фонда – 563,8 тыс.руб.

В процессе реализации ПРП в бюджет города внесены поправки решением Думы городского округа от 27.05.2011 года №20 в сумме 960,1 тыс.руб. из них доля бюджета Пермского края увеличена на 860,1 тыс.руб. (в т.ч. остатки субсидий за 2010 год - 560,1 тыс.руб.), доля городского бюджета 100,0 тыс.руб.

Таким образом, в городском бюджете на 2011 год с учетом внесенных поправок, на реализацию ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» предусмотрено средств в сумме 3215,3 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Пермского края 2551,5 тыс. руб. (из них остатки субсидий за 2010 год 560,1 тыс.руб.), муниципальный фонд 663,8 тыс.руб.

В соответствии с требованиями п.2 Постановления Правительства Пермского края от 01.02.2008 №10-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» Администрацией города Кудымкара направлены две заявки в Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края по подпроекту «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики». В заявках определены перечень объектов и виды работ, а также сумма расходов по видам мероприятий, подлежащих к реализации настоящим региональным проектом, утвержденным Постановлениями главы администрации города.

Постановлениями Правительства Пермского края из фонда софинансирования на основании представленных заявок на реализацию мероприятий ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» подпроекта «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» для города Кудымкара установлены объемы денежных средств за счет средств регионального бюджета на проведение ремонтных работ в сумме 1991,4 тыс.руб. (постановления от 31.08.2011 года №626-п, 02.09.2011 года №634-п, 24.10.2011 года №795-п, от 23.12.2011 года №1102-п.).

Согласно документов, представленных Отделом культуры администрации г.Кудымкара кредиторская задолженность на 01.01.2011 года составляла в сумме

110060 руб. Фактически произведенные расходы в 2011 году по приоритетному региональному проекту в разрезе мероприятий и объектов, выполненные в соответствии с заявками на сумму 1383800,00 руб. (43% от плановых назначений), подтверждены оправдательными документами: актами о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), локально-сметными расчетами, счетами фактурами. Оплата за выполненные работы (предоставленные услуги) производилась муниципальными учреждениями на основании заключенных муниципальных контрактов, договоров подряда в соответствии с утвержденным перечнем объемов расходов на реализацию ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» в муниципальном образовании «Городской округ-город Кудымкар» на сумму 1349860,00 руб. Средства муниципального фонда долевого софинансирования регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» использованы в сумме 663800 руб. или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Региональный фонд софинансирования использован в сумме 686060,00 руб. (26,9 %). Не освоение средств бюджета Пермского края составило 1865440,0рублей. Кредиторская задолженность на 01.01.2012 года составляет 144000,00 рублей.

Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кудымкара обеспечена достоверность представленного отчета об использовании средств по приоритетному региональному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» за 2011 год в Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края, в Министерство по спорту и физической культуре Пермского края.

Проект «Достойное жилье»

Решением Думы городского округа от 27.12.2010 года №107 «О бюджете муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» на 2011 год и период до 2013 года» предусмотрены ассигнования на реализацию ПРП «Достойное жилье»: муниципальная доля в сумме 1200,0 тыс.руб., субсидии регионального фонда софинансирования - 3600,0 тыс.руб.

В целях эффективной реализации ПРП «Достойное жилье» в соответствии с Законом Пермского края от 24 декабря 2007 года №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» и Порядком реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 08.02.2008 года №14-п (далее Постановление №14-п). 1 ноября 2011 года Администрацией города Кудымкара и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Пермского края заключено Соглашение о совместной деятельности, направленной на реализацию приоритетного регионального проекта «Достойное жилье». В соглашении определены перечень объектов и сумма расходов по видам мероприятий, подлежащих к реализации настоящим региональным проектом.

Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2011 года №724-п «Об утверждении общего объема расходов по подпроектам «Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» в 2011 году в отдельных муниципальных образованиях Пермского края для муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» предусмотрены средства в бюджете Пермского края в сумме 3600,0 тыс. руб.

Таким образом, для реализации программных мероприятий в 2011 году предусмотрено бюджетных средств в сумме 4800,0 тыс.руб.

Управлением по развитию инфраструктуры и ЖКХ по итогам проведенных аукционов заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт жилых домов на сумму 5040548,06 руб.

Фактические расходы в 2011 году составили в сумме 5040547,59 руб., подтверждены актами о приемке выполненных работ формы КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Экономия средств бюджета Пермского края составила в сумме 12088,00 руб. в т.ч. по капитальному ремонту дома №13 на улице Кузнецова в сумме 5838,61 руб. и дома №10 на переулке Технический в сумме 6249,39 руб.

Согласно заявок на кассовый расход и квитанций к приходным кассовым ордерам оплата по муниципальным контрактам произведена в сумме 5040542,00 руб. в т.ч. за счет средств местного бюджета 1200000,00 руб., за счет средств бюджета Пермского края 3587912,00 руб., за счет внебюджетных источников 252630,00 руб.(в т.ч. за счет найма жилья - 70856,00 руб. и за счет жильцов -181774,00 руб.).

Проверкой целевого, эффективного и рационального использования бюджетных средств, направленных на ПРП «Достойное жилье» проведенной по платежным документам и заключенным контрактам выявлено: по муниципальному контракту от 01.08.2012 года №0156300018411000037-0089542-01/14 заключенному с ООО «Кудымкаррайагропромстрой» на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в г.Кудымкаре ул.К.Маркса,15, Гагарина, 13А, Кузнецова,13 по программе «Достойное жилье» на сумму 1161671,45 рублей со сроком выполнения работ до 15 октября 2011 года. На основании актов КС-2 и справок КС-3 от 30.11.2011 года №1 работы произведены в сумме 809183,00 рублей, от 09.12.2011 года №1 в сумме 352488,45 рублей. Сроки окончания работ по акту КС-2 от 30.11.2011 года нарушены на 46 и 55 дней по акту КС-2 от 09.12.2011 года.. Согласно муниципальному контракту «За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от контрактной цены за каждый день просрочки выполнения работ, но не свыше 10% от суммы контракта, и возместить причиненные в результате этого убытки. Однако оплата произведена в полном объеме, без учета суммы просрочки. Подрядчику излишне оплачено 116167,15 рублей (1161671,45X10%).

В нарушение ст.2 закона Пермского края от 24.12.2007года №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» Управлением по развитию инфраструктуры и ЖКХ не соблюдались условия софинансирования(75%- доля бюджета Пермского края, 25% - средства местного бюджета). В связи с чем денежные средства местного бюджета в сумме 3022 рубля (1200000,0-(4787912,0*25%)) использовались неэффективно. В рамках Соглашения №20/11 от 01.11.2011года «О совместной деятельности, направленной на реализацию ПРП «Достойное жилье» Администрация не обеспечила освоение средств бюджета Пермского края.

Анализ расходов средств бюджета ПК на реализацию приоритетных региональных проектов за 2009-2011г.

Таблица 2
тыс.руб.

Наименование приоритетного регионального проекта	2009год			2010год			2011год		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
Качественное здравоохранение	4682,4 (в т.ч. 2400,0-2008г)	4682,4	100	1507,5	1507,5	100	165,0	165,0	100
Муниципальные дороги	7451,2 (в т.ч. 179,4,0-2007г)	7271,8	97,6	6000,0	0	0	6000,0 (в т.ч. 6000,0-2010г.)	4481,9	74,7
Новая школа	6669,1 (в т.ч.	6669,1	100	19998,4	18743,2	93,7	22017,4	21993,4	99,9

	1084,3,- 2007г)								
Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы	4239,7 (в т.ч. 2880,7-2008г)	3799,9	89,6	1871,55 (в т.ч. 439,88-2009г.)	1090,04	58,2	2551,5 (в т.ч. 560,06-2010г.)	686,06	26,9
в т. ч. денежные средства отчетного года	1359,0	919,2	67,6	1431,67	650,16	45,4	1991,44	216,0	10,8
Достойное жилье	-	-	-	1158,0	1158,0	100	3600,0	3587,9	99,7
ИТОГО (в т.ч. неосвоенных средств прошлых лет)	23042,4 (6544,4)	22423,2	97,3	30535,45 (439,88)	22498,74	73,7	34033,9 (6560,06)	30914,2 6	90,8

В результате проведенного анализа по расходованию средств Пермского края на реализацию приоритетных региональных проектов за 2009-2011гг. выявлено следующее (таблица 2):

- по ПРП «Качественное здравоохранение» в 2011г. было запланировано и израсходовано денежных средств в сумме 165,0тыс.руб. или 3,5% и 10,9% от суммы 2009г-2010гг. соответственно. Уменьшение расходования средств произошло по причине передачи содержания медицинских учреждений с субвенций Пермского края.

- по ПРП «Муниципальные дороги» в 2011году работы не проводились. Была погашена кредиторская задолженность. Освоение составило 74,7% (4481,9тыс.руб.) от запланированных сумм 2010года. В бюджете 2011года по данному проекту денежные средства заложены не были.

- по ПРП «Новая школа» в 2011году было освоено 21993,4тыс.руб. и составило 99,9% от плановой суммы, что больше сумм 2009года в 3,2раза или на 15324,3тыс.руб. и на 17,3% (3250,2тыс.руб.) больше выделенных средств 2010года.

- по ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» запланировано в 2011году 2251,5тыс.руб.(в т.ч. 560,06тыс.руб.- денежные средства 2010г.), что составляет 146,5% от суммы 2009года и больше на 559,77тыс.руб от утвержденных сумм 2010года. Освоение в 2011г. составило 216,0тыс.руб. или 10,8% от плановой суммы. Денежные средства 2009-2010гг. были освоены на 67,6% и 45,4% от плановых назначений соответственно. Как видно по данному проекту идет снижение освоения бюджетных средств. В то время как средства местного бюджета осваиваются в полном объеме.

- по ПРП «Достойное жилье» работы проводились в 2010-2011гг. Объемы 2011г. увеличены на сумму 2429,9тыс.руб. Освоение сумм прошло в полном объеме.

В ходе проверки выявлено, что учреждения не проводят необходимой конкурсной процедуры и заключают прямые договора в течении нескольких периодов года на одноименные работы или проводят запрос котировок. В результате чего несвоевременно осваиваются средства местного бюджета и не финансируются средства из края, что приводит к неисполнению бюджета города.

По результатам проверки главе администрации г.Кудымкара направлено представление для принятия мер по устранению нарушений.

Информация по результатам ревизии направлена в адрес Кудымкарской городской прокуратуры.