



**КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**  
**ПЯТЫЙ СОЗЫВ**  
Десятое заседание

**Р Е Ш Е Н И Е**

*06 декабря 2013 года*  
*г. Кудымкар*

*№ 85*

*Об информации по результатам проверки  
использования бюджетных средств на  
реализацию приоритетных региональных  
проектов в 2012 году*

Рассмотрев информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского округа по результатам проверки использования бюджетных средств на реализацию приоритетных региональных проектов в 2012 году, **Кудымкарская городская Дума**

**Р Е Ш И Л А:**

1. Информацию по результатам проверки использования бюджетных средств на реализацию приоритетных региональных проектов в 2012 году принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету (Л.В. Башкатова).

Глава города Кудымкара - председатель  
Кудымкарской городской Думы

А.Н.Голубков

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**по результатам проверки использования бюджетных средств**  
**на реализацию приоритетных региональных проектов в 2012 году**

Контрольно-ревизионной комиссией городского округа проведена плановая проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию приоритетных региональных проектов в 2012 году в администрации города Кудымкара.

В соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 года №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» (далее Закон №165-ПК) муниципальное образование «Городской округ-город Кудымкар» в 2012 году участвовало в трех приоритетных региональных проектах (далее ПРП) «Новая школа», «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» и «Достойное жилье». Реализация региональных проектов проведена следующим образом (таблица 1).

Таблица 1  
тыс.руб.

Наименование приоритетного регионального проекта	Факт. затраты	Бюджет ПК				Бюджет г.Кудымкара		
		Утверждено	Поступило	Освоено	% исп.	Утверждено	Освоено	% исп.
Новая школа	21700,0	16275,0	15170,9	15170,9	93,2	5425,0	5425,0	100
Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы	2400,0	1800,0	1500,0	1500,0	83,3	600,00	600,0	100
Достойное жилье	9392,9	6692,5	6692,5	6692,5	100	2230,9	2230,8	100
<b>ИТОГО</b>	33492,9	24767,5	23363,4	23363,4		8255,9	8255,9	

В городском бюджете для финансирования приоритетных региональных проектов предусматривались средства в сумме 33023,4 тыс.руб., в том числе:

- средства регионального фонда – 24767,5тыс.руб.
- средства бюджета города – 8255,9тыс.руб.

Фактически субсидии, передаваемые из фонда софинансирования Пермского края освоены в сумме 23363,4тыс.руб., что составляет 94,3 % от плановых назначений. Кредиторская задолженность на 01.01.2013г. - 1404,1тыс.руб. Средства местного бюджета использованы в сумме 8255,9тыс.руб. или 100% от утвержденных сумм .

По проекту «Муниципальные дороги» работы не велись, по причине отсутствия утвержденных объемов расходов в бюджете на 2012год.

Проверкой правильности расходования средств бюджета в 2012году на реализацию приоритетных региональных проектов установлено:

## **Реализация приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»**

Региональный проект включает в себя два направления:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали и реализовали один из способов управления многоквартирным домом, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов»);
- проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов (далее подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов»).

Муниципальной адресной программой капремонта многоквартирных домов на территории города Кудымкара в рамках ПРП «Достойное жилье» на 2012 год, определен перечень объектов, подлежащих ремонту. Все предусмотренные программой объекты отремонтированы. Решением Думы городского округа предусмотрены ассигнования на реализацию ПРП «Достойное жилье» на сумму 8923,4 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ на сумму 9298,1тыс.руб. Также заключены договора на оказание услуг по обследованию общего имущества многоквартирных домов и составление сметных расчетов на проведение капремонта 8 домов на сумму 20тыс. руб., услуг по осуществлению строительного контроля – 92,8тыс.руб. Объем средств в договорах на оказание услуг предусмотрен обоснованно.

Фактически согласно актам о приемке выполненных работ выполнено работ на сумму 9280,1тыс.руб. По актам приемки выполненных работ оказано услуг за счет средств бюджета города на сумму 112,8тыс.руб. Объем выполнения работ в многоквартирном доме по адресу ул. Красноармейская, 2 уменьшен на 18 т.р. Оплата по муниципальным контрактам произведена в сумме 9392,9тыс. руб.

На проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов по подпроекту «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» предусмотрено в бюджете города в общей сумме 14032тыс. руб. В течение года средства не расходовались.

Выборочно проверены объемы выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В ходе проверки объемов выполнения работ в многоквартирном доме по адресу: г. Кудымкар, ул. Советская, 38а установлено завышение объема выполненных работ на сумму 12,4 тыс. руб. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в бухгалтерских документах отсутствуют подтверждающие документы по обоснованию количества и стоимости использованного на ремонт объекта товара: профилированного настила и датчиков движения.

## **Реализация приоритетного регионального проекта «Новая школа»**

Целью реализации проекта определено создание оптимальной сети муниципальных образовательных учреждений, отвечающей лицензионным требованиям и обеспечивающей условия получения доступного качественного образования, направленной на лицензирование, капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений, замену и переоснащение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно.

Решением Кудымкарской городской Думы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию ПРП «Новая школа» 21700 тыс. руб.

Постановлениями Правительства Пермского края утвержден объем расходов на реализацию ПРП «Новая школа» на 2012 год в сумме 20762,2 тыс.рублей, за счет остатков субсидий краевого бюджета 2011 года - 1255,2 тыс. руб.

Фактически израсходовано на реализацию ПРП 20595,9 тыс.рублей. Субсидии краевого бюджета освоены на 93,2 %, средства бюджета города на 100 %. Кредиторская задолженность на 01.01.2013 года составляет 1104,1 тыс. руб.

Согласно документам представленным к проверке, фактически произведенные расходы в 2012 году, подтверждены оправдательными документами.

Оплата за выполненные работы и по приобретению оборудования произведена муниципальными учреждениями на сумму 20595,9 тыс.рублей.

### **Реализация приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»**

Реализация ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» (далее по тексту Проект) осуществляется по следующим направлениям:

- приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики, (в т.ч. учреждений дополнительного образования сферы культуры (детских музыкальных школ, школ искусств, учреждений художественного воспитания), подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики».

- приведение в нормативное состояние муниципальных спортивных объектов, подпроект «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов».

Решением Думы городского округа предусмотрены ассигнования на реализацию Проекта 2400 тыс. руб. В бюджет включены остатки субсидий краевого бюджета, не освоенных в 2011 году, на сумму 1865,4тыс.руб. Для осуществления работ и приобретения оборудования заключены муниципальные контракты и договора с подрядными организациями в период с июля по ноябрь 2012 года.

Средства бюджета города, предусмотренные на реализацию Проекта, освоены в 2012 году в полном объеме. За счет средств регионального фонда софинансирования на реализацию подпроекта «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» перечислено в 2012 году на проведение ремонтных работ в сумме 1224 тыс.руб., на приобретение оборудования – 216тыс.руб. На реализацию подпроекта «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» поступило из краевого бюджета 60тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2013 года составляет 300тыс.рублей.

Выполнение работ и оказание услуг подтверждено оправдательными документами: актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат. Поставка оборудования подтверждена товарными накладными. При проверке документов, представленных МБУ ФОК плавательный бассейн, лопатки для плавания приобретены сверх потребности, определенной актом оснащенности спортивным инвентарем от 06.06.2012года.

Проведены встречные проверки соответствия объемов выполненных работ в МБУК «Культурно - Деловой Центр» и поставки оборудования МБУ кинотеатр «Комсомолец», нарушений не установлено.

По результатам проверки главе администрации города Кудымкара направлено представление для принятия мер по устранению нарушений.