



**КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**  
**ПЯТЫЙ СОЗЫВ**  
**Седьмое заседание**

**Р Е Ш Е Н И Е**

*24 июня 2016 года*  
*г. Кудымкар*

*№ 54*

*Об информации по результатам проверки целевого и эффективного расходования средств бюджета на ремонт помещения для открытия дошкольных групп в МБДОУ «Детский сад № 11 «Чебурашка» г. Кудымкара*

Рассмотрев информацию Контрольно - ревизионной комиссии городского округа по результатам проверки целевого и эффективного расходования средств бюджета на ремонт помещения для открытия дошкольных групп в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 «Чебурашка» г. Кудымкара, **Кудымкарская городская Дума**

**Р Е Ш И Л А:**

1. Информацию Контрольно - ревизионной комиссии городского округа по результатам проверки целевого и эффективного расходования средств бюджета на ремонт помещения для открытия дошкольных групп в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 «Чебурашка» г. Кудымкара принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету (Башкатова Л.В.).

Председатель Кудымкарской городской Думы

Ю.А.Мехоношина

Глава города Кудымкара –  
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

## Информация

по результатам проверки целевого и эффективного расходования средств бюджета на ремонт помещения для открытия дошкольных групп в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №11 «Чебурашка»» г. Кудымкара

На основании удостоверения Контрольно-ревизионной комиссии городского округа от 11.04.2016 года № 01 проведена проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета на ремонт помещения по адресу город Кудымкар, улица Строителей, дом 11 для открытия дошкольных групп МДОБУ «Детский сад №11 «Чебурашка»» г. Кудымкара в 2014 году.

На модернизацию системы дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы в 2014 году за счет средств федерального бюджета на модернизацию региональной системы дошкольного образования, утвержденное распоряжением Правительства Пермского края от 21 августа 2014г. №211-рп», постановлением администрации города Кудымкара от 30.12.2014 №1608-01-02 детскому саду предоставлена субсидия в сумме 3,0млн.руб., для финансирования расходов направленных на проведение ремонтных работ. Постановлениями администрации города Кудымкара от 05.12.2014 детскому саду выделены средства местного бюджета в сумме 1,5млн. руб.

Проверка показала, что совокупный годовой объем закупок Учреждения исходя из Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за 2014 год составил 8630782,87 рублей. В том числе закупки у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 года 1871492,00 рублей, в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ -3852603,30 руб. Проведенным контрольным мероприятием установлены факты искусственного дробления заказа в целях закупки товаров и услуг без проведения конкурсных торгов. Учреждением 21.11.2014 года заключены 11 договоров на капитальный ремонт, перепланировку помещений на базе ГБОУ СПО «Кудымкарский педагогический колледж» на общую сумму 3,0 млн.руб. В нарушение п.2 ст.72 Бюджетного кодекса договора на закупку товаров и капитальный ремонт заключены до доведения лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением п.3 ст.219 Бюджетного кодекса РФ.

Условиями договоров, заключенных на проведение ремонтных работ, не всегда конкретизированы помещения, в которых будут проведены работы, что при определенных видах работ не позволило идентифицировать помещения, в которых проводились работы, и, соответственно, проверить объемы выполненных работ. При проведении выборочных контрольных обмеров в период проверки установлено, что в актах выполненных работ фактические объемы не соответствуют действительности. Согласно актам выполненных работ по форме КС-2 муниципальным заказчиком были приняты работы по устройству покрытий из тротуарной плитки в количестве 27,3 кв.м., установка бортовых камней в

количестве 25м, фактически покрытие из плитки составляет 24,86кв.м., установка бортовых камней составляет 22,3 м. Стоимость не выполненных работ составила – 5,8тыс. руб.

Для организации групп дошкольного образования администрацией города Кудымкара договор с ГБОУ СПО «Кудымкарский педагогический колледж» о принятии в безвозмездное пользование помещений, расположенных по адресу ПК, г. Кудымкар, ул. Строителей, дом 11 заключен 12 марта 2015 года, в нарушение п.34 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н. (далее Инструкция 157н) без акта приема-передачи. Данное имущество администрацией города Кудымкара передано Учреждению по постановлению № 513-01-02 от 18.05.2015 года. В нарушение п. 3 Инструкции 157н установлено, что первичные документы приняты к бухгалтерскому учету без проведения внутреннего контроля. В нарушение п.34 Инструкции 157н акт приема-передачи оформлен в произвольной форме. На момент проверки 18.04.2016 года по бухгалтерскому учету имущество, принятое в безвозмездном пользовании не числилось. Данное имущество Учреждением принято в мае 2015 года, договор на возмещение стоимости коммунальных услуг и долевого участия в общих расходах на содержание здания заключен с ГБОУ СПО «Кудымкарский педагогический колледж» 17.03.2015 года, сроком действия с 12.03.2015 года по 31.03.2015 года, расходы же в сумме 45,6тыс. рублей приняты к оплате за период с 01.01.2015г. по 31.03.2015 года. По договору от 01.04.2015г. за второй квартал 2015 года возмещение стоимости коммунальных услуг составляет 16,0 тыс.руб. Неправомерное расходование бюджетных средств составило в сумме 53,6тыс.рублей (за 1 кв. 45,6тыс. руб. и за 2кв. 8,0тыс.руб. (с 01.04.2015г. по 17.05.2015г.).

Проверкой установлено:

- неправомерное использование бюджетных средств в сумме 59,4тыс. руб.;
- нарушение п.2 ст.72, п.3 ст.219 Бюджетного кодекса договора на закупку товаров и капитальный ремонт заключены до доведения лимитов бюджетных обязательств;
- нарушение п. 3.34 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.